

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE		CÓDIGO:	GDG-P02-F-22
	GESTIÓN DEL GASTO		VERSIÓN:	01
	REEVALUACIÓN DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS		VIGENCIA:	31/12/2016
Página 1 de 1				

PROVEEDOR:	A.S.Y.M. GAS NATURAL SAS	OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS CALDERAS DE 200 BHP Y 150 BHP (INCLUYE REPUESTOS), ACORDE A ESTA INVITACIÓN, SUS ANEXOS Y EL CONTRATO QUE SE CELEBRE PARA EL EFECTO.
Nº DE CONTRATO:	257-2018	NOMBRE INTERVENTOR TÉCNICO:	JANNETH HASBELDY SALAZAR VIRGUEZ
FECHA DE LA REEVALUACIÓN:	21 DÍA 3 MES 2019 AÑO	NOMBRE INTERVENTOR ADMINISTRATIVO:	JANNETH HASBELDY SALAZAR VIRGUEZ

ÍTEM	MATERIAL/SERVICIO	MARCA	JUSTIFIQUE
	MANTENIMIENTO QUEMADOR - Limpieza y ajuste de la unidad de encendido. - Limpieza y mantenimiento de los difusores. - Limpieza y ajuste de la boquilla. - Verificación control de aire de combustión. - Verificación y/o cambio de empaques. - Armar quemador. - Verificación del motor del ventilador.		
	MANTENIMIENTO SISTEMA DE COMBUSTION CONTROLINK - Verificación terminales de conexión. - Verificación cableado. - Verificación estado y carrera de los actuadores. - Verificación de la respuesta del control de modulación 4-20 MA. - Verificación y corrección de posibles fallas en el funcionamiento del controlador (Controlink). - Verificación de combustión con el PC y analizador de gases, verificar curva de combustión con el Software. - Verificar ciclos de funcionamiento y operación del sistema Controlink.		
	ANÁLISIS Y CERTIFICACION Análisis y certificación de emisión de gases realizado y certificado por empresa acreditado por la ONAC		
	PRUEBAS DE SEGURIDAD Y FUNCIONAMIENTO PRUEBA DE BAJO NIVEL. - Verificar estado de los micros McDonell. - Limpieza de vidrio nivel y revisión de empaques - Verificar encendido y apagado de la bomba de alimentación de agua. - Verificación y corrección de fugas en el visor. - Cambio de empaques. - Prueba de apagado del quemador por nivel bajo. - Verificar alarmas.		
	PRUEBAS DE PRESION - Verificar el estado de controles de presión. - Prueba de presión por alta y baja. - Prueba de presión de aire de combustión.		
	PRUEBAS DE FALLA DE LLAMA - Falla por fotocelda. - Falla por control de presión baja de gas. - Falla por control de presión alta de gas. - Falla por falta de aire de combustión.		
	MANTENIMIENTO DEL TABLERO DE CONTROL - Verificación control de combustión. - Verificación de contactores y breaker. - Verificación de cableado y conexiones. - Verificación de amperajes. - Verificación estado de indicadores de alarmas.		
	Verificación estado de indicadores de alarmas. VERIFICACION SECUENCIA DE ENCENDIDO DE LA CALDERA. - Verificación secuencia de encendido. - Verificación barrido de la curva de combustión. - Verificación en cada uno de los puntos de la curva de combustión. - Verificación de la presión de trabajo, encendido y apagado.		
	MANTENIMIENTO PARTE PRESION - Retiro Tapones de 3 x 4 del cuerpo. - Retiro tapa de 11 x 15. - Lavado de la tubería por la parte de presión con chorro de agua para retirar las incrustaciones. - Deshollinado de la tubería de conducción de gases. - Verificación del estado del refractario y aislamientos. - Verificación del estado de las placas tubulares y bocas de los tubos. - Suministro e instalación de los empaques de 3 x 4 y 15 x 11 pulgadas. - Prueba hidrostática.		16 ABR 2019

	INFORME 2. Disparo de válvulas de seguridad y certificación. 3. Análisis de gases y entrega de resultados de CO, CO ₂ , O ₂ , eficiencia y temperatura de chimenea. 4. Revisión y corrección fugas de gas en el tren de gas. Para estas certificaciones se requiere que los instrumentos utilizados se encuentren certificado por un organismo acreditado por la ONAC.		
	MANTENIMIENTO CHIMENEAS 1. Armar andamio certificado. 2. Limpieza de las superficies de la chimenea con grata mecánica. 3. Aplicar dos capas de pintura negra para alta temperatura REF: 901 PINTUCO. 4. Retiro de 6 sensores y reemplazarlos por sensores nuevos de 5/16 guaya metálica. 5. Desarmar andamio. Altura chimenea 23 m		

NOTA: SI ALGUNO (S) DE LOS ITEM (S), AMERITA UNA REEVALUACIÓN DEL CONCEPTO TÉCNICO:

SI

☐

NO

X

CRITERIOS DE EVALUACIÓN	PONDERADO	VALOR ASIGNADO	JUSTIFICACIÓN DE CALIFICACIÓN
CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO (bajo que criterios de obligaciones cumplidas)	20,00%	20,00%	CUMPLE SATISFACTORIAMENTE CON EL OBJETO DEL CONTRATO
NIVEL DE CALIDAD PRESENTADO SOBRE EL SOLICITADO	40,00%	30,00%	LA CALIDAD DEL SERVICIO FUE LA ESPERADA
CUMPLIMIENTO EN EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES O DE ENTREGA DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO	20,00%	16,00%	CUMPLIO CON EL TIEMPO PREVISTO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO
OPORTUNIDAD EN LA ATENCIÓN DE RECLAMACIONES Y SUGERENCIAS	20,00%	19,00%	CUMPLEN CON LA ATENCION DE RECLAMOS Y SUGERENCIAS
TOTAL	100,00%	85,00%	

PUNTAJE	ESCALA	ACCIÓN A SEGUIR
100%	EXCELENTE	Comunicación de la calificación.
80 % igual o menor	BUENO	Comunicación de la calificación.
60 % igual o menor	REGULAR	Realización de gestión de mejora.
40 % igual o menor	DEFICIENTE	Valoración de sanciones por incumplimiento.
20 % igual o menor	MALO	Valoración de sanciones por incumplimiento y recomendación de no contratar.

CALIFICACIÓN DEL PROVEEDOR / 100 PUNTOS	85,00%
MARCAR AQUÍ:	
REEVALUACION PARCIAL	
REEVALUACIÓN TOTAL	X

PARA DILIGENCIAR POR LOS ALMACENES Y COMPRAS, CONTRATACIÓN E INTERVENTORIA (INFORMAR DEMORAS EN TRAMITES ADMINISTRATIVOS) :

ELABORÓ:
Fabio Bernal

FIRMA
INTERVENTOR/SUPERVISOR
TÉCNICO



FIRMA
INTERVENTOR/SUPERVISOR
ADMINISTRATIVO

