

ADENDA No. 2

INVITACIÓN A COTIZAR No. 033 DE 2017

Página 1 de 2

EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA, EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO – INVITA A PRESENTAR PROPUESTAS PARA CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LOS EQUIPOS RELACIONADOS DEL CENTRO DE CÓMPUTO, ACORDE A ESTA INVITACIÓN, SUS ANEXOS Y EL CONTRATO QUE SE CELEBRE PARA EL EFECTO.

Instituto Nacional de Cancerología – Empresa Social del Estado, informa que:

1. Se modifica el numeral 2. **CARACTERISTICAS ESPECIFICAS DEL SERVICIO** del anexo técnico No. 3, el cual queda así:

2. CARACTERISTICAS ESPECIFICAS DEL SERVICIO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO CENTRO DE COMPUTO			
1	Mantenimiento Sistema de detección y extinción de incendio Marca: KIDDE SCORPIO FM200	Trimestral	3
2	Mantenimiento de instalaciones eléctricas (apretar tornillos, revisar marcación, actualizar unifilares y programar balanceo)	Semestral	1
3	Actualización diagramas unifilares, balanceo.	Anual	1
4	Monitoreo de variables eléctricas	Semestral (Dos días)	2
5	Mantenimiento semestral de cableado estructurado, organización de patch cord, revisión patch cord y certificación aleatoria NOTA: rack de 120 puntos UTP Cat 6 A Marca SIEMON, 70 Puntos dobles Marca LEVITON Cat 6) y 36 enlaces de fibra óptica OM3.	Semestral	1
6	Mantenimiento semestral de iluminación y lámparas de emergencia del centro de cómputo	Semestral	1
7	Mantenimiento semestral de Transformador de Aislamiento Trifásico 40KVA	Anual	1
8	Mantenimiento Bimensual de Control de Acceso Biométrico NOTA: marca ZC531IP y cantidad Uno.	Bimestral	4
9	Asistencia técnica 7*24 mensual de centro de computo NOTA: Sistema Eléctrico del Centro de Cómputo y Cableado Estructurado de todos los requerimientos por parte del Área de Sistemas en Proyectos generados, soporte a los apagones programados del Área, Asesoría Eléctrica en Nuevos proyectos.	Mensual	14
10	El soporte debe ser Presencial y el soporte se debe hacer al Área de Sistemas.		
10	Mantenimiento Bimensual de UPS 40KVA y 6 KVA servicio 7*24 Personal certificado en la marca	Bimestral	4
11	Mantenimiento Mensual del aire acondicionado AIREFLEX servicio 7*24 personal certificado en la marca	Mensual	14
12	Mantenimiento 164 mtrs2 de áreas locativas incluye resane y pintura vinilo tipo 1	Anual	1
13	Mantenimiento Preventivo global puerta de vidrio Templado, apoyada en Bisagra Hidráulica a nivel de Piso	Anual	1
14	Nivelación de 42 mtrs2 y ajuste de Piso Falso	Anual	1

VERSION 2015



ADENDA No. 2

INVITACIÓN A COTIZAR No. 033 DE 2017

Página 2 de 2

15	Limpieza semestral de Centro de Computo, incluye paredes, rejillas Plásticas del cielo raso, tableros y Piso Falso NOTA: limpieza de 164 MT2 de Paredes, rejillas del Cielo Raso, limpieza de Tableros, limpieza por debajo del piso Falso (se aspirará), Ordenar, sujetar los cables eléctricos y cables de datos sobre las bandejas Porta cables. La limpieza Exterior de Gabinetes y Limpieza de 42 MT2 de Piso Falso del Centro de Cómputo.	Semestral	1
	TOTAL		

2. Se modifica el anexo No. 04 - OFERTA ECONÓMICA, el cual se adjunta al presente documento.

CAROLINA WIESNER CEBALLOS
Directora General (E)

DG/CWC/SGGAF/LMAP/GAGC/RECB/Diego R



INVITACIÓN A COTIZAR No. 033 DE 2017

Página 1 de 2

ANEXO No. 4

OFERTA ECONOMICA

EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA, EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO – INVITA A PRESENTAR PROPUESTAS PARA CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LOS EQUIPOS RELACIONADOS DEL CENTRO DE CÓMPUTO, ACORDE A ESTA INVITACIÓN, SUS ANEXOS Y EL CONTRATO QUE SE CELEBRE PARA EL EFECTO.

No.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CENTRO DE COMPUTO	PERIODO	CANT.	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
1	Mantenimiento Sistema de detección y extinción de incendio Marca: KIDDE SCORPIO FM200	Trimestral	3				
2	Mantenimiento de instalaciones eléctricas (apretar tornillos, revisar marcación, actualizar unifilares y programar balanceo)	Semestral	1				
3	Actualización diagramas unifilares, balanceo.	Anual	1				
4	Monitoreo de variables eléctricas	Semestral (Dos días)	2				
5	Mantenimiento semestral de cableado estructurado, organización de patch cord, revisión patch cord y certificación aleatoria NOTA: rack de 120 puntos UTP Cat 6 A Marca SIEMON, 70 Puntos dobles Marca LEVITON Cat 6) y 36 enlaces de fibra óptica OM3.	Semestral	1				
6	Mantenimiento semestral de iluminación y lámparas de emergencia del centro de cómputo	Semestral	1				
7	Mantenimiento semestral de Transformador de Aislamiento Trifásico 40KVA	Anual	1				
8	Mantenimiento Bimensual de Control de Acceso Biométrico. NOTA: marca ZC531IP y cantidad Uno.	Bimestral	4				
9	Asistencia técnica 7*24 mensual de centro de computo NOTA: Sistema Eléctrico del Centro de Cómputo y Cableado Estructurado de todos los requerimientos por parte del Área de Sistemas en Proyectos generados, soporte a los apagones programados del Área, Asesoría Eléctrica en Nuevos proyectos. El soporte debe ser Presencial y el soporte se debe hacer al Área de Sistemas.	Mensual	14				
10	Mantenimiento Bimensual de UPS 40KVA y 6 KVA servicio 7*24 Personal certificado en la marca	Bimestral	4				
11	Mantenimiento Mensual del aire acondicionado AIREFLEX servicio 7*24 personal certificado en la marca	Mensual	14				
12	Mantenimiento 164 mtrs2 de áreas locativas incluye resane y pintura vinilo tipo 1	Anual	1				

INVITACIÓN A COTIZAR No. 033 DE 2017

Página 2 de 2

13	Mantenimiento Preventivo global puerta de vidrio Templado, apoyada en Bisagra Hidráulica a nivel de Piso	Anual	1				
14	Nivelación de 42 mtrs2 y ajuste de Piso Falso	Anual	1				
15	Limpieza semestral de Centro de Computo, incluye paredes, rejillas Plásticas del cielo raso, tableros y Piso Falso NOTA: limpieza de 164 MT2 de Paredes, rejillas del Cielo Raso, limpieza de Tableros, limpieza por debajo del piso Falso (se aspirará), Ordenar, sujetar los cables eléctricos y cables de datos sobre las bandejas Porta cables. La limpieza Exterior de Gabinetes y Limpieza de 42 MT2 de Piso Falso del Centro de Cómputo.	Semestral	1				
TOTAL							